# Kvalitetskontrol ved aflevering af skinnesystem

Sag/adresse : _____

Omfang af systemet : _____

Montør : _____ Dato : ____/____ -_____

Leverandør : V. Guldmann A/S, Graham Bells Vej 21 - 23A, 8200 Århus N

---

Skinnesystemet er kontrolleret og afprøvet ved aflevering for følgende :

1. Kontrol af evt. forstærkninger, udveksler
   - ❑ at forstærkning/udveksling er fastgjort forsvarligt.
   - ❑ at isolering omkring forstærkning/udveksling ligger med størst mulig isoleringseffekt.
   - ❑ at forstærkning/udveksling er udført af anden entreprise
   - ❑ se bemærkninger

2. Kontrol af beslag og plastpropper
   - ❑ at alle endestoppene er tilspændt
   - ❑ at alle beslag er tilspændt
   - ❑ at der er monteret plastpropper på alle synlige møtrikker
   - ❑ at låsesplit er isat og låser endestoppet
   - ❑ se bemærkninger

3. Kontrol at skinnesystemer er rene og funktionsduelige
   - ❑ at der ikke ligger spåner eller andet byggeaffald indvendig i skinnesystemmet
   - ❑ at løbekattenes bevægelse i skinnesystemet er lydløs
   - ❑ at løbekattenes bevægelsen kan ske med et lavt kraftforbrug
   - ❑ se bemærkninger

4. Kontrol af evt. skiftespor, combilås og drejeskive
   - ❑ at skiftesporets funktioner er optimale og tunge ikke støder imod
   - ❑ at combilås virker optimal og fjeder slår automatisk tilbage
   - ❑ at drejeskive virker optimal
   - ❑ se bemærkninger

5. Vægtprøvning
   - ❑ skinnesystemet er afprøvet til _____ kg ( inkl. sikkerhedsfaktor på 1,5 )
   - ❑ at skinnesystemet ikke har givet sig ved vægtprøvningen
   - ❑ at skinnesystemmet kontrolleres om det er i vater, efter systemet har været vægtprøvet
   - ❑ at der er påsat montørmærkat og at denne er udfyldt
   - ❑ se bemærkninger

6. Afprøvning af lofthejs og evt. fremføringsmotor
   - ❑ at lofthejs er afprøvet og er funktionsduelig
   - ❑ at fremføringsmotor er afprøvet og er funktionsduelig
   - ❑ se bemærkninger

7. Afprøvning af ladestation, ladeliner og evt. fjernbetjening
   - ❑ at lofthejs oplader når lofthejs er kørt i ladestation (lyser eller afgiver lyd)
   - ❑ at lofthejs oplader i ladeliner
   - ❑ at fjernbetjening er afprøvet og er funktionsduelig
   - ❑ se bemærkninger

8. Inden monteringsstedet efterlades
   - ❑ medtages eller fjernes alt montageaffald
   - ❑ hvis der er nogle bemærkninger, nedskrives dette og bygherre/kunde informeres
   - ❑ se bemærkninger

9. Serviceeftersyn
   - ❑ kunden bliver automatisk tilmeldt eftersyn på lofthejs
   - ❑ der er afleveret et tilbud på serviceeftersyn (medsendt)
   - ❑ se bemærkninger

Bemærkninger:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Kvalitetssikring er udfærdiget i to underskrevne eksemplar, hvoraf det ene gives til bygherre/kunde, det andet til service og montageafdelingen ved Guldmann.

_____

V. Guldmann A/S